

График реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Жилой комплекс с подземной автостоянкой

(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Москва, САО, Тимирязевский район, ул. Ивановская, вл. 19

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):							
	- по плану	80	100	-	-	-	-	-
	- фактически	80	100					
2.	Земляные работы (%):							
	- по плану	10	60	100	-	-	-	-
	- фактически	10	90	100				
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):							
	- по плану	-	50	100	-	-	-	-
	- фактически		80	100				
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):							
	- по плану	-	30	65	100	-	-	-
	- фактически		70	80	100			
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):							
	- по плану	80	-	-	100	-	-	-
	- фактически	80	90		100			
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):							
	- по плану	20	40	60	80	100	-	-
	- фактически	20	40	60	85	100		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):							
	- по плану	20	40	60	80	100	-	-

	- фактически	20	45	65	80	100		
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):							
	- по плану	-	-	-	60	100	-	-
	- фактически				60	95		
9	Общестроительная готовность (%):							
	- по плану	60	70	80	90	100	-	-
	- фактически	60	70	85	90	100		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	31.12.2018	
	- фактически							
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	30.11.2018	
	- фактически							
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):							
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	31.12.2019
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	-	31.12.2019

Генеральный директор
УК ООО «Ларзе Капитал»
(должность руководителя)



Бардаков С.В.
(Ф. И. О.)