

График реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Жилой комплекс с подземной автостоянкой

(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Москва, САО, Тимирязевский район, ул. Ивановская, вл. 19

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):							
	- по плану	80	100	-	-	-	-	-
	- фактически	80	100					
2.	Земляные работы (%):							
	- по плану	10	60	100	-	-	-	-
	- фактически	10	90					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):							
	- по плану	-	50	100	-	-	-	-
	- фактически		80					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):							
	- по плану	-	30	65	100	-	-	-
	- фактически		70					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):							
	- по плану	80	-	-	100	-	-	-
	- фактически	80	90					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):							
	- по плану	20	40	60	80	100	-	-
	- фактически	20	40					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):							
	- по плану	20	40	60	80	100	-	-

