

**График реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве**

**Жилой комплекс с подземной автостоянкой**

(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Москва, ул. Ивановская, вл. 19

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	80	100	-	-	-	-
	- фактически						
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	10	60	100	-	-	-
	- фактически						
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	-	50	100	-	-	-
	- фактически						
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	-	30	65	100	-	-
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	80	-	-	100	-	-
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	20	40	60	80	100	-
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						

	- по плану	20	40	60	80	100	-
	- фактически						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	-	-	-	60	100	-
	- фактически						
9	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	60	70	80	90	100	-
	- фактически						
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	30.12.2018
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	30.11.2018
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	30.12.2019
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	30.12.2019

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)



Бардаков С.В.  
(Ф. И. О.)